CAMERA DI COMMERCIO
DEL MOLISE

Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del locale adibito ad archivio sito in via Duca D'Aosta, 25 – 86100 Campobasso. CUP: H32C23000120005 CIG: 99890329F8 CUI: 01741020703202300001 – Approvazione Perizia di variante e proroga termine fine lavori

IL SEGRETARIO GENERALE
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTI:

- la Legge n.580 del 29 dicembre 1993 recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", così come modificata dal D. Lgs. 25/11/2016 n.219, emanato in attuazione dell'art.10 della legge delega 124/2015 e, in particolare, l'art. 2, come da ultimo modificato dal citato D. Lgs. n.219/2016, in merito ai compiti e alle funzioni della CCIAA;
- la Legge 241/1990 e s.m.i. recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.P.R. n. 254 del novembre 2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di commercio";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7/03/2019 con cui sono stati ridefiniti i servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATI

- la deliberazione di Giunta n.137 del 20 dicembre 2023 avente ad oggetto "Assetto macro-strutturale dell'ente: approvazione modifica competenze delle Aree dirigenziali, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente" con il quale è stata approvata la proposta di revisione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente;
- la determinazione dirigenziale n. 75 del 29 giugno 2023 avente ad oggetto "Revisione microstruttura organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise";
- la determinazione del Presidente n. 14 del 9 agosto 2023 con la quale è stato preso atto della nomina, con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 2 agosto 2023, del Dott. Roberto Pierantoni a Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise ed è stata fissata la decorrenza dell'incarico dal 9 agosto 2023;
- la Deliberazione di Giunta n. 80 del 27 luglio 2023, con cui è stata conferita al Dott. Pierantoni, tra gli altri incarichi, la titolarità sia dell'Area dirigenziale A -"SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO,SERVIZI DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO" che dell'Area dirigenziale B - "ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO", presenti all'interno della struttura organizzativa dell'Ente;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Roberto PIERANTONI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

- la deliberazione di Consiglio n. 13 del 18/11/2021 con cui sono state approvate le Linee di mandato e programma pluriennale 2021/2026, da ultimo aggiornate con deliberazione d'urgenza della Giunta in veste di Consiglio n.4 del 29/01/2024;
- la deliberazione di Consiglio n. 13 del 30 ottobre 2023 con cui è stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2024, da ultimo aggiornata con deliberazione d'urgenza della Giunta in veste di Consiglio n.4 del 29/01/2024;
- la deliberazione del Consiglio camerale n. 18 del 20 dicembre 2023 con cui è stato approvato il "Preventivo Economico e Budget economico annuale - anno 2024";
- la deliberazione di Giunta n. 140 del 20 dicembre 2023, con cui è stato approvato il "Budget direzionale anno 2024";
- la deliberazione di Giunta n.5 del 29/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – 2024/2026;
- VISTA la determinazione dirigenziale n.110 del 07/09/2023 con la quale è stato affidato l'incarico di direttore dei lavori all'Ing. Claudio Pasquale per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'immobile e degli impianti per il locale archivio/deposito di Via Duca D'Aosta, 25 – Campobasso;
- PRESO atto che con determinazione dirigenziale n. 129 del 20/10/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, alla ditta Centro allarme Molise – STR Provinciale, 58 – 86010 Ferrazzano (CB), per i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del locale adibito ad archivio, di proprietà dell'Ente, sito in via Duca D'Aosta, 25 – Campobasso per un importo di complessivo di € 123.548,00 oltre iva;
- VISTO l'art. 7 del contratto stipulato con la ditta Centro allarme Molise – STR Provinciale, 58 – 86010 Ferrazzano (CB), aggiudicataria dei predetti lavori, che prevede, al comma 1 che " Le eventuali modifiche, nonché le varianti del presente contratto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante"
- VISTA la nota dell'Ing. Claudio Pasquale acquisita al protocollo al n.4375/E del 18/03/2024 con la quale il professionista ha trasmesso la documentazione della perizia di variante dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile e degli impianti del locale archivio/deposito di Via Duca D'Aosta, 25 – Campobasso, rideterminando l'importo complessivo in € 119.837,53;
- VISTA, altresì, la nota prot. 4622/U con la quale è stata inviata la documentazione della perizia di variante dei lavori alla ditta Centro allarme Molise – STR Provinciale, 58 – 86010 Ferrazzano (CB) per l'accettazione della stessa;
- PRESO atto che la ditta Centro allarme Molise – STR Provinciale, 58 – 86010 Ferrazzano (CB) con nota prot. 4675/E del 20/03/2024 ha trasmesso l'accettazione della perizia di variante dei lavori, con riserva di revisione dei prezzi, al fine di adeguare i corrispettivi a quelli previsti dal prezziario opere edili della Regione Molise dell'anno 2023, e di prorogare il termine ultimo dei lavori di giorni 30, per eseguire le lavorazioni previste dalla predetta perizia;
- VISTA l'istruttoria dell'Ufficio proponente;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Roberto PIERANTONI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

d e t e r m i n a

- di approvare la perizia di variante dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile e degli impianti del locale archivio/deposito di Via Duca D'Aosta, 25 – Campobasso trasmessa, dal direttore dei lavori Ing. Claudio Pasquale, acquisita al protocollo al n.4375/E del 18/03/2024 con la quale si ridetermina l'importo complessivo dei lavori in € 119.837,53;
- di accogliere la richiesta di proroga di 30 giorni, decorrenti dal 23/03/2024, per le lavorazioni previste nella predetta perizia di variante;
- di dare atto, pertanto, che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno 21 aprile 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Roberto PIERANTONI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..